

XECOV-AM, S.A. de C.V.

Distintivo de llamada	XHCOV CB
Razon Social	XECOV-AM, S.A. de C.V.
Frecuencia	105.9 Mhz
Plaza	Poza Rica
Estado	Veracruz
Ubicacion de Estudios	Av. Union y Michoacan, N° 101, Col. Lazaro Cardenas, C.P.93300, Poza Rica, Ver.
Coordenadas de Estudios	
Ubicacion de Estudios Auxiliares	Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez número 902, piso 2, Colonia Chapultepec, C.P. 93400, Poza Rica, Ver.
Coordenadas de Estudios Auxiliares	No disponibles
Ubicacion de Planta	KM. 2.5, CARRETERA TIHUATLÁN-TUXPAN, EL OASIS, TIHUATLÁN, VER.
Coordenadas de Planta	LN 20°43' 25" LW 97° 31' 31"
Ciudad principal a servir	Poza Rica, Veracruz.
Planta Transmisora Emergente	Equipo transmisor emergente en el domicilio de Altamira 214, colonia Plama Sola, Poza Rica, Veracruz. P.R.A: 1.85 kW Operación del Tx: 1.0 kW Autorizado el 26 de junio de 2013.

Área Técnica

Estacion	XHCOV
Potencia Radiada Aparente	10 kW
Potencia Operacion	4.1 kW
Potencia Nominal	1 kW
Altura Centro Electrico	67.12 Mts
Altura Obstaculo	72 Mts
Altura Promedio	120.35 Mts
Multiplex	XHTU
Clase de estación	B1
Tecnico responsable	
Marca Antena	Jampro
Antena Modelo	JCP-10H.5
Ganancia Antena potencia	2.70

Ganancia Antena dB	4.31
Linea Transmisión Marca	Andrew
Linea Transmisión Modelo	HJ8-50B
Linea Transmisión Metros	100.00
Perdida Linea Porcentaje	90.34
Perdida Linea dB	0.44
A.S.N.M mt	148.00

Transmisor FM Emergente

Estacion	XHCOV
Modalidad	Emergente
Marca	Broadcast
Modelo	FM 2C
Serie	121
Potencia	1 kW
Tension	28 V
Corriente	50 A
Eficiencia	72 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Transmisor FM Principal

Estacion	XHCOV
Modalidad	Principal
Marca	Nautel
Modelo	NV10
Serie	H193
Potencia	4.1 kW
Tension	27.8 V
Corriente	211 A
Eficiencia	69.9 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Transmisor FM Emergente Continuo

Estacion	XHCOV
Modalidad	Emergente Continuo
Marca	Nautel
Modelo	VS2.5
Serie	H0720
Potencia	2.5 kW
Tension	41.9 V
Corriente	76.9 A
Eficiencia	77.6 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	IFT/223/UCS/DG-CRAD/701/2014

Frecuencia de Enlace

Tipo	
Frecuencia	0 Mhz
Oficio Autorizacion	

COFETEL - Plazo

Estacion	XHCOV
Tipo	Plazo
Numero Oficio-Escrito-Plazo	7990
Fecha	2013-11-27
Solicita	
Asunto	Autoriza cambio de ubicación de la antena y planta transmisora, disminución de potencia radiada aparente. Se concluye con esc. 23806 de fecha 11-04-14.
Observaciones	Dan un plazo de 180 días hábiles para informar de la conclusión de trabajos, y 60 Días Hábiles despues de la conclusion de trabajos debera presentar documentación tecnica CTE-FM-II-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, asi como acreditación del derecho al uso del predio y del legal uso del equipo transmisor
Plazo	180
HabilesNaturales	Habiles
Vence	2014-06-09
Status	

COFETEL - Escrito

Estacion	XHCOV
----------	-------

Tipo	Escrito
Numero Oficio-Escrito-Plazo	23361
Fecha	2014-04-09
Solicita	Conclusion de Trabajos de equipo emergente.
Asunto	
Observaciones	Se tienen 60 dias habiles posteriores para mandar documentaci3n t3cnica. Se presento conclusi3n el 9 de abril de 2014, con escrito numero 23361. Se presento escrito con envio de documentaci3n el 19 de Mayo de 2014.
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	

COFETEL - Solicitud

Estacion	XHCOV
Tipo	Solicitud
Numero Oficio-Escrito-Plazo	043147
Fecha	2014-07-17
Solicita	
Asunto	Se solicita dar de baja transmisor emergente, por as3 convenir a nuestros intereses.
Observaciones	
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	

COFETEL - Solicitud

Estacion	XHCOV
Tipo	Solicitud
Numero Oficio-Escrito-Plazo	030082
Fecha	2016-06-07
Solicita	
Asunto	Solicitud de estudios auxiliares a el domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines n902, piso 2, Col. Chapultepec, c.p.93400
Observaciones	
Plazo	
HabilesNaturales	

Vence	
Status	

Documentación Técnica FM - AS-FM

Id Estacion	XHCOV
Parte Tecnica	AS-FM
Presentacion Escrito	
Presentacion Fecha	
Ifetel Oficio	7990
Ifetel Fecha	2013-11-27

Observaciones