XEBY, S.A. de C.V.

Distintivo de llamada	XHBY FM
Razon Social	XEBY, S.A. de C.V.
Frecuencia	96.7 Mhz
Plaza	Tuxpan
Estado	Veracruz
Ubicacion de Estudios	Morelos N° 37, Desp. 301 y 302 Centro, Tuxpan, Ver.
Coordenadas de Estudios	LN 20° 57' 41" LW 97° 24' 05"
Ubicacion de Estudios Auxiliares	No disponibles
Coordenadas de Estudios Auxiliares	No disponibles
Ubicacion de Planta	Cerro El calvario, Municipio de Alamo-Temapache, Ver.
Coordenadas de Planta	LN 21° 03´ 42' LW 97° 38´ 37"
Ciudad principal a servir	Tuxpan, Ver.
Planta Transmisora Emergente	Calle Balderas S/N , Esquina 11 Oriente, Col. Murillo Vidal Tuxpan, Ver. Transmisor emergente: DBD, 2 KWen Tx P.R.A.: 3.480 kW. LN 20° 58´ 17' LW 97° 24´ 32'

Área Técnica

Estacion	XHBY
Potencia Radiada Aparente	3 kW
Potencia Operacion	1.2 kW
Potencia Nominal	1.2 kW
Altura Centro Electrico	52 Mts
Altura Obstaculo	60 Mts
Altura Promedio	236.29 Mts
Multiplex	XHCRA-FM/XHTVR
Clase de estación	B1
Tecnico responsable	Ing. Mario Flores
Marca Antena	Jampro
Antena Modelo	JSWB-5
Ganancia Antena potencia	2.70
Ganancia Antena dB	4.31

Linea Transmisión Marca	Andrew
Linea Transmisión Modelo	HJ8-50B
Linea Transmisión Metros	80.00
Perdida Linea Porcentaje	92.24
Perdida Linea dB	0.35
A.S.N.M mt	236.29

Transmisor FM Emegente (En calle Balderas S/N)

Estacion	XHBY
Modalidad	Emegente (En calle Balderas S/N)
Marca	DBD
Modelo	S/N
Serie	S/N
Potencia	2 kW
Tension	36 V
Corriente	68 A
Eficiencia	84 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Transmisor FM Principal

Estacion	XHBY
Modalidad	Principal
Marca	Nautel
Modelo	NV10
Serie	H203
Potencia	1.2 kW
Tension	13.37 V
Corriente	135 A
Eficiencia	66.8 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Frecuencia de Enlace

Tipo	

Frecuencia	0 Mhz
Oficio Autorizacion	

COFETEL - Plazo

Estacion	XHBY
Tipo	Plazo
Numero Oficio-Escrito-Plazo	7312
Fecha	2013-11-25
Solicita	
Asunto	Se autoriza equipo transmisor emergente en Calle Balderas S/N, con 3.480 Kw de PRA. Se concluyen trabajos con escrito No. 049337 de fecha 22 de agosto de 2014.
Observaciones	dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II,
Plazo	180
HabilesNaturales	Habiles
Vence	2014-06-09
Status	

COFETEL - Solicitud

Estacion	XHBY
Tipo	Solicitud
Numero Oficio-Escrito-Plazo	9805
Fecha	2011-12-21
Solicita	Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Cerro El Calvario Mpio. Alamo-Temapache, Ver., con coordenadas LN: 21º 03' 42" LW: 97º 38' 37"
Asunto	Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta Transmisora a Cerro El Calvario, Municipio de Aalamo Temapache, Ver.
Observaciones	Se autorizò con oficio IFT/D02/USRTV/DGATS/260/2014 de fecha 26 de febrero de 2014.
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	

COFETEL - Plazo

Estacion	XHBY
Tipo	Plazo
Numero Oficio-Escrito-Plazo	260
Fecha	2014-03-20
Solicita	
Asunto	Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Cerro el Calvario con 3 kw de PRA.
Observaciones	Dan 180 días habiles.CCCCCCCCCCC
Plazo	180 Se concluye el 13 de Noviembre de 2014.
HabilesNaturales	Habiles
Vence	2014-12-17
Status	

Documentación Técnica FM - CTE-FM-II

Id Estacion	XHBY
Parte Tecnica	CTE-FM-II
Presentacion Escrito	1983
Presentacion Fecha	2012-02-24
Ifetel Oficio	
Ifetel Fecha	

Documentación Técnica FM - AS-FM

Id Estacion	XHBY
Parte Tecnica	AS-FM
Presentacion Escrito	
Presentacion Fecha	
Ifetel Oficio	1983
Ifetel Fecha	2012-02-24

Documentación Técnica FM -

Id Estacion	XHBY
Parte Tecnica	
Presentacion Escrito	
Presentacion Fecha	
Ifetel Oficio	1983
Ifetel Fecha	2012-02-24

Acreditación Documentación Técnica FM - Equipo Transmisor

Estacion	XHBY
Acreditacion	Equipo Transmisor
Oficio Autorizacion	
Fecha Autorizacion	
Escrito Presentacion	1983
Fecha Presentacion	2012-02-24
Ifetel Oficio	
Ifetel Fecha	

Observaciones